



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

گزارش عملکرد عمرانی دانشگاه هرمزگان

سال ۱۴۰۳

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

آبان ۱۴۰۳

تهیه کننده: سمیه پورکولغانی

تایید کننده: دکتر امین فتحی



پروژه مرکز همایش های دانشگاه هرمزگان :

پروژه مرکز همایش های دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۴ شروع و تا پایان سال ۱۴۰۱ با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به صورت غیر فعال درآمد و به دلیل عدم تامین اعتبار امکان تکمیل و بهره برداری آن میسر نبود، که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری های فراوان جهت تامین اعتبار و تکمیل پروژه اقداماتی آغاز شد .

اطلاعات قراردادهای پروژه مرکز همایش های دانشگاه

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۹ ۴۲۸ ۸۳۲ ۴۷۰	۱۳۹۴	احداث اسکلت	عمران خلیج سازه
۴۲ ۲۴۹ ۳۴۴ ۰۱۰	۱۳۹۸	تکمیل سفت کاری ، نما و تاسیسات	ایستا بنای بندر
۵۴ ۵۹۱ ۲۵۶ ۶۵۹	۱۴۰۰	تکمیل قسمتی از ابنیه و تاسیسات	ایستا بنای بندر



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

پروژه مرکز همایش های دانشگاه هرمزگان : (قراردادهای ۱۴۰۳)

با توجه به قراردادهای منعقد شده پیش بینی می شود پروژه فوق در دهه فجر ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

اطلاعات قراردادهای پروژه مرکز همایش های دانشگاه ۱۴۰۳

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۴۳۳ ۳۸۱ ۰۲۰ ۰۰۰	۱۴۰۳	خرید کالای دکوراسیون	آوا سیما
۲۰ ۷۰۶ ۹۶۲ ۴۰۰	۱۴۰۳	حمل و نصب دکوراسیون مبلمان و نور سالن همایش	فاراد رایانه پرداز
۲۰ ۱۱۸ ۶۴۲ ۰۰۰	۱۴۰۳	سیستم صوتی و تصویری سالن همایش	آواسیما
۲۰ ۸۲۱ ۳۱۱ ۰۰۰	۱۴۰۳	اجرای کانال تهویه مطبوع	پیمانکاری هوشیاری
۶۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	۱۴۰۳	خرید سیستم تهویه مطبوع	تهویه جنوب ماکان



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه سالن همایش های شهید سلیمانی دانشگاه






دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه سالن همایش های شهید سلیمانی دانشگاه در سال ۱۴۰۳







دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

طرح پیش بینی شده جهت تکمیل سالن همایش های شهید سلیمانی دانشگاه پس از اتمام





سلف سرویس مرکزی دانشگاه هرمزگان :

ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۸۹ شروع و طی قراردادهایی به شرح زیر در اواخر سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید.

اطلاعات قراردادهای پروژه سلف سرویس مرکزی دانشگاه

پیمانکاران			
نام شرکت	موضوع قرارداد	سال قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)
آذرشسته جنوب	احداث اسکلت و دیوارچینی سلف	۱۳۸۹	۶ ۷۱۹ ۹۶۵ ۵۰۹
اسکان بنای رستاق	تکمیل سفت کاری ، نما و تاسیسات	۱۳۹۸	۳۷ ۹۷۳ ۳۶۵ ۸۲۶
اسکان بنای رستاق	تکمیل قسمتی از ابنیه و تاسیسات	۱۴۰۰	۲ ۴۸۳ ۱۶۸ ۴۵۰
والا اندیشان وطن	خرید و نصب سردخانه سلف	۱۴۰۰	۷ ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰
بردو	تکمیل قسمتی از تاسیسات فاز ۲	۱۴۰۱	۲۳ ۷۰۲ ۸۹۲ ۸۵۱
حامی بنای بندر	احداث پست برق سلف سرویس	۱۴۰۲	۶ ۸۰۱ ۲۸۶ ۰۰۸



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه سلف سرویس مرکزی دانشگاه قبل از سال ۱۴۰۳

(بهره برداری از ساختمان سلف سرویس)



اقدامات ۱۴۰۳: محوطه سازی ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


احداث ساختمان سلف سرویس مرکزی و احداث پست برق آن طی قرارداد های ذکر شده تکمیل و ساختمان فوق به بهره برداری رسید و محوطه سازی قسمت ورودی ساختمان به شرح تصاویر زیر انجام شد.



اقدامات باقیمانده: احداث مسیر دسترسی به آشپزخانه و محوطه سازی



اقدامات انجام شده: محوطه سازی قسمت ورودی و تکمیل ساختمان





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

پروژه سالن آبزیان دانشگاه هرمزگان:

احداث ساختمان فوق طی قراردادهایی به شرح زیر انجام شد و از سال ۱۳۹۹ به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی پروژه به صورت نیمه کاره درآمد.

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۲۰ ۵۸۹ ۵۴۸ ۰۱۱	۱۳۹۶	احداث ساختمان سالن آبزیان و محوطه اطراف	اسکان بنای رستاق
۲۳ ۸۱۰ ۴۸۳ ۴۳۲	۱۳۹۹	تکمیل ساختمان سالن آبزیان	اسکان بنای رستاق



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تکمیل سالن آبزبان دانشگاه هرمزگان: (۱۴۰۳)

پس از پیگیری های فراوان جهت تامین اعتبار پروژه قراردادهایی به شرح زیر جهت تکمیل پروژه منعقد شد و پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳ پروژه به بهره برداری برسد.

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران

نام شرکت	موضوع قرارداد	سال قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)
شرکت سورین آز تکنام	خرید و نصب وسایل آزمایشگاهی	۱۴۰۳	۸ ۲۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰
پیمانکاری هوشیاری	تهویه مطبوع سالن آبزبان	۱۴۰۳	۴ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
شرکت مروارید آب قشم	خرید پمپ و فیلترهای مورد نیاز سالن آبزبان	۱۴۰۳	۴ ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
پیش بینی سایر هزینه های جانبی جهت تکمیل سالن		۱۴۰۳	۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر سالن آبیان دانشگاه





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تکمیل خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالی میناب :

پروژه خوابگاه دختران مجتمع آموزش عالی میناب به دلیل عدم تخصیص اعتبار چندین سال به صورت راکد و غیرفعال درآمدی بود، که پس از پیگیری های فراوان و تامین اعتبار و انعقاد قرارداد به شرح زیر، پیش بینی می شود تا دهه فجر ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران			
نام شرکت	موضوع قرارداد	سال قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)
شرکت ساحل سازان نیلی	تکمیل خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالی میناب	۱۴۰۳	۱۹۴ ۹۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر تکمیل خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالی میناب :





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

محوطه سازی بلوار ورودی دانشگاه هرمزگان (اتمام پروژه)

قرارداد فوق در قالب قرارداد استعلامی جهت اصلاح مشکلات و زیباسازی بخش ورودی دانشگاه به شرح زیر منعقد شد.

اطلاعات قراردادهای پروژه


پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۸ ۹۶۳ ۱۷۲ ۰۰۰	۱۴۰۲	بهسازی محوطه دانشگاه (از درب اصلی تا میدان)	ایلیا بتن رایکا



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه محوطه سازی بلوار ورودی دانشگاه هرمزگان :





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

بهسازی و زیبا سازی پیاده روهای اصلی (از میدان تا پارکینگ دانشجویی)

پیش بینی می شود پروژه فوق تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۶ ۱۴۸ ۵۰۹ ۰۰۰	۱۴۰۳	بهسازی و زیبا سازی محوطه (از درب اصلی تا میدان)	الماس بتن بهینه



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه بهسازی و زیبا سازی پیاده روهای اصلی (از میدان تا پارکینگ دانشجویی)





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

اجرای چمن مصنوعی در قسمت هایی از محوطه و ورودی ساختمان ها دانشگاه

پیش بینی می شود پروژه فوق تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد

اطلاعات قراردادهای پروژه


پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۷ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	۱۴۰۳	خرید و اجرای چمن مصنوعی محوطه	قصر بازی پارسیان فارس



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه چمن مصنوعی در قسمت هایی از محوطه و ورودی ساختمان ها دانشگاه





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

اجرای سایبان در پیاده روهای محوطه دانشگاه

پیش بینی می شود پروژه فوق تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران

مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳	حمل، اجرا و نصب سایبان محوطه	پیکر سازان بناب



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه اجرای سایبان در پیاده روهای محوطه دانشگاه





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

اجرای دیوار پیرامون خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد

پیش بینی می شود پروژه فوق تا پایان آذر ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۲۹ ۱۱۷ ۱۸۹ ۸۶۴	۱۴۰۳	اجرای دیوار محوطه خوابگاه	ایستا بنای بندر



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه اجرای دیوار پیرامون خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد

تهیه و اجرای کمد های دیواری اتاق ها (اتمام پروژه)

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران

مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۸ ۷۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	۱۴۰۳	تهیه و اجرای کمد های دیواری اتاق ها	پیشرو معمار افرا



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه اجرای کمد های دیواری خوابگاه دخترانه شهید تختی





دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد

محوطه سازی خوابگاه و اجرای ساختمان های جانبی شامل نگهبانی، درمانگاه

جهت بهره برداری از ساختمان خوابگاه پیش بینی می شود تا دهه فجر ۱۴۰۳ عملیات فوق به اتمام برسد.

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران


نام شرکت	موضوع قرارداد	سال قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)
نیرو ابنیه مکران	محوطه سازی و اجرای ساختمان های جانبی خوابگاه	۱۴۰۳	۹۸ ۰۴۷ ۶۸۶ ۲۲۶



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه محوطه سازی خوابگاه و اجرای ساختمان های جانبی شامل نگهبانی، درمانگاه خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد



احداث نگهبانی خوابگاه



محوطه سازی



احداث سپتیک



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه محوطه سازی خوابگاه و اجرای ساختمان های جانبی شامل نگهبانی، درمانگاه خوابگاه دخترانه شهید تختی نژاد



احداث درمانگاه



احداث پست برق



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

احداث دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه هرمزگان :

جهت احداث پروژه دانشکده مهندسی شیمی و نفت قراردادی با مشاور حراپویای بندر جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه و برآورد و اسناد مناقصه انعقاد شد و همچنین آزمایشات مکانیک خاک پروژه در حال انجام می باشد.

اطلاعات قراردادهای پروژه

پیمانکاران			
مبلغ قرارداد (ریال)	سال قرارداد	موضوع قرارداد	نام شرکت
۳ ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	۱۴۰۲	بهسازی و تهیه نقشه ها، برآورد و اسناد مناقصه	مهندسین مشاور حراپویای بندر
۱ ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	۱۴۰۳	آزمایش مکانیک خاک محدوده احداث دانشگاه	مکانیک خاک



دانشگاه هرمزگان

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تصاویر پروژه احداث دانشکده شیمی و نفت دانشگاه هرمزگان



سه بعدی طراحی پروژه



آزمایش مکانیک خاک پروژه